

福山工場 廃棄物最終処分場

4. 点検記録

1) 施設内の保有水の水位測定(擁壁や遮水工の定期点検)(2016年4月1日～2017年3月31日)

※施設内の水位の安定性で把握する。県と市の公害防止協定で安定するまで1回/月以上

測定数値 : 基準レベルから施設内の保有水等の水位(m)

測定位置 測定月日	大気圧 (hPa)	遮断槽				遮水槽	汚染土 保管施設
		A	B	C	D		
4月18日	1017	3.35	3.84	2.61	0.06	4.97	3.19
5月23日	1017	3.29	3.84	2.61	0.04	5	3.18
6月20日	1011	3.46	3.98	2.63	0.06	5.08	3.22
7月20日	1013	3.52	4.06	2.64	0.06	5.12	3.27
8月20日	1006	3.62	4.13	2.68	0.09	5.19	3.33
9月21日	1018	3.45	3.98	2.67	0.08	5.05	3.33
10月20日	1018	3.46	3.98	2.68	0.08	5.12	3.34
11月21日	1022	3.44	3.93	2.7	0.08	5.08	3.32
12月24日	1027	3.28	3.79	2.67	0.08	4.95	3.29
1月19日	1026	3.24	3.74	2.67	0.09	4.93	3.22
2月21日	1030	3.16	3.71	2.65	0.09	4.82	3.21
3月21日	1011	3.37	3.89	2.67	0.07	4.82	3.21
測定位置 測定月日	大気圧 (hPa)	観測井戸					
		W-1	W-2	W-4			
4月18日	1017	4.12	3.349	4.499			
5月23日	1017	4.05	3.349	4.449			
6月20日	1011	4.58	3.719	4.749			
7月20日	1013	4.42	3.579	4.669			
8月20日	1006	3.62	3.369	3.749			
9月21日	1018	4.54	4.209	4.779			
10月20日	1018	4.32	3.749	4.639			
11月21日	1022	4.10	3.439	4.559			
12月24日	1027	3.79	3.219	4.119			
1月19日	1026	3.84	3.189	4.459			
2月21日	1030	3.43	3.089	4.239			
3月21日	1011	3.38	3.249	3.979			

2) 埋設の構造サンプル体の定期点検(協定約束事項)

30年に1回発掘して材質面の点検を実施する。2026年実施予定。