

福山工場 廃棄物最終処分場

4. 点検記録

1) 施設内の保有水の水位測定(擁壁や遮水工の定期点検)(2018年4月1日～2019年3月31日)

※施設内の水位の安定性で把握する。県と市の公害防止協定で安定するまで1回/月以上

測定数値 : 基準レベルから施設内の保有水等の水位(m)

測定位置 測定月日	大気圧 (hPa)	遮断槽				遮水槽	汚染土 保管施設
		A	B	C	D		
4月20日	1020	3.27	3.94	2.65	0.06	4.87	3.16
5月21日	1021	3.30	3.96	2.65	0.06	4.90	3.18
6月18日	1010	3.33	4.11	2.68	0.07	5.02	3.23
7月20日	1011	3.51	4.23	2.69	0.07	5.08	3.30
8月20日	1010	3.56	4.24	2.71	0.08	5.12	3.31
9月19日	1015	3.50	4.17	2.72	0.08	5.10	3.33
10月19日	1020	3.53	4.14	2.72	0.08	5.08	3.37
11月19日	1020	3.41	4.06	2.74	0.08	5.04	3.33
12月21日	1023	3.32	3.95	2.74	0.10	4.93	3.28
1月21日	1019	3.31	3.94	2.72	0.12	4.93	3.27
2月20日	1020	3.24	3.91	2.70	0.11	4.88	3.24
3月20日	1018	3.34	3.93	2.59	0.09	4.85	3.19
測定位置 測定月日	大気圧 (hPa)	観測井戸					
		W-1	W-2	W-4			
4月20日	1020	3.97	3.26	4.48			
5月21日	1021	4.42	3.53	4.71			
6月18日	1010	4.14	3.44	4.55			
7月20日	1011	3.32	3.58	4.67			
8月20日	1010	3.76	3.33	4.02			
9月19日	1015	4.27	3.46	4.54			
10月19日	1020	4.19	3.41	4.53			
11月19日	1020	3.58	3.18	3.87			
12月21日	1023	3.68	3.24	4.21			
1月21日	1019	3.49	3.12	3.74			
2月20日	1020	3.63	3.18	4.01			
3月20日	1018	4.19	3.42	4.49			

2) 埋設の構造サンプル体の定期点検(協定約束事項)

30年に1回発掘して材質面の点検を実施する。2026年実施予定。