

福山工場 廃棄物最終処分場

4. 点検記録

1) 施設内の保有水の水位測定(擁壁や遮水工の定期点検)(2020年4月1日～2021年3月31日)

※施設内の水位の安定性で把握する。県と市の公害防止協定で安定するまで1回/月以上

測定数値：基準レベルから施設内の保有水等の水位(m)

測定位置 測定月日	大気圧 (hPa)	遮断槽				遮水槽	汚染土 保管施設
		A	B	C	D		
4月17日	1024	3.22	3.89	2.69	0.10	4.74	3.18
5月19日	1001	3.49	4.14	2.73	0.04	4.97	3.27
6月22日	1011	3.45	4.12	2.72	0.12	4.90	3.25
7月20日	1013	3.49	4.17	2.72	0.12	4.93	3.29
8月20日	1013	3.54	4.24	2.74	0.13	4.99	3.33
9月23日	1015	3.53	4.21	2.76	0.13	5.01	3.34
10月20日	1028	3.37	4.05	2.74	0.12	4.90	3.31
11月18日	1027	3.33	3.99	2.74	0.12	4.91	3.30
12月21日	1029	3.26	3.88	2.74	0.14	4.84	3.26
1月19日	1028	3.19	3.80	2.72	0.15	4.75	3.24
2月19日	1023	3.21	3.89	2.73	0.15	4.78	3.22
3月18日	1024	3.20	3.88	2.71	0.13	4.78	3.22
測定位置 測定月日	大気圧 (hPa)	観測井戸					
		W-1	W-2	W-4			
4月17日	1024	4.36	3.51	4.67			
5月19日	1001	4.18	3.51	4.58			
6月22日	1011	4.56	3.72	4.78			
7月20日	1013	4.59	3.71	4.82			
8月20日	1013	3.93	3.37	4.39			
9月23日	1015	3.78	3.35	4.09			
10月20日	1028	4.20	3.61	4.38			
11月18日	1027	4.12	3.40	4.41			
12月21日	1029	3.62	3.18	4.00			
1月19日	1028	3.73	3.10	4.06			
2月19日	1023	4.07	3.24	4.44			
3月18日	1024	3.95	3.24	4.39			

2) 埋設の構造サンプル体の定期点検(協定約束事項)

30年に1回発掘して材質面の点検を実施する。2026年実施予定。