

福山工場 廃棄物最終処分場

4. 点検記録

1) 施設内の保有水の水位測定(擁壁や遮水工の定期点検)(2024年4月1日～2025年3月31日)

※施設内の水位の安定性で把握する。県と市の公害防止協定で安定するまで1回/月以上
測定数値：基準レベルから施設内の保有水等の水位(m)

測定位置 測定月日	大気圧 (hPa)	遮断槽				遮水槽	汚染土 保管施設
		A	B	C	D		
4月12日	1021	3.25	3.98	2.74	0.21	4.68	3.24
5月15日	1017	3.33	4.03	2.78	0.15	4.75	3.26
6月13日	1006	3.50	4.19	2.78	0.18	4.87	3.36
7月10日	1007	3.64	4.26	2.80	0.20	4.94	3.41
8月19日	1012	3.61	4.27	2.81	0.21	4.92	3.43
9月20日	1017	3.62	4.30	2.85	0.20	4.96	3.44
10月15日	1021	3.57	4.28	2.86	0.20	4.93	3.39
11月14日	1024	3.49	4.24	2.86	0.20	4.91	3.44
12月9日	1023	3.43	4.14	2.85	0.23	4.85	3.42
1月9日	1018	3.36	4.04	2.83	0.22	4.80	3.39
2月22日	1024	3.23	3.90	2.79	0.20	4.73	3.29
3月14日	1023	3.23	3.88	2.77	0.21	4.69	3.29
測定位置 測定月日	大気圧 (hPa)	観測井戸					
		W-1	W-2	W-4			
4月12日	1021	4.68	3.81	4.81			
5月15日	1017	4.34	3.46	4.60			
6月13日	1006	4.58	3.65	4.76			
7月10日	1007	4.57	3.72	4.81			
8月19日	1012	3.85	3.36	4.11			
9月20日	1017	4.15	3.47	4.31			
10月15日	1021	4.23	3.42	4.43			
11月14日	1024	4.37	3.46	4.58			
12月9日	1023	4.02	3.21	4.28			
1月9日	1018	3.71	3.10	3.91			
2月22日	2024	3.98	3.00	4.33			
3月14日	1023	4.00	3.16	4.20			

2) 埋設の構造サンプル体の定期点検(協定約束事項)

30年に1回発掘して材質面の点検を実施する。2026年実施予定。